

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 г.

| № п/п | Предприятие | Показатели | Инвестиции | | | | | | | | | | | | | Суммарно | |
|--------|-------------|---------------|----------------------|-----------|-------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | | Реконструкция | | | | Модернизация | | | | | | | | | | |
| | | | ВЛ с применением СИП | | КЛ | | замена МВ на ВВ | | установка микропроцессорной защиты | | учет по питающим центрам | | АСКУЭ на вводах в ТП и ВРУ | | Приобретение приборов и оборудования | | |
| | | | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | шт. | тыс.руб. | тыс.руб. | | |
| 1 | Орел | план на год | 10,3 | 6443 | 2 | 1800 | 4 | 641,2 | 4 | 457,800 | 2 | 921,700 | 13 | 2642,412 | 2728,148 | 10,3 | 15634,260 |
| | | на отч.период | 10,3 | 6443 | 2 | 1800 | 4 | 641,2 | 4 | 457,800 | 2 | 921,700 | 13 | 2642,412 | 2728,148 | 10,3 | 15634,260 |
| | | выполнение | 16,237 | 6539,386 | 2,255 | 1800,775 | 4 | 641,273 | 9 | 457,011 | 5 | 915,902 | 16 | 2642,822 | 2561,134 | 16,237 | 15558,303 |
| 2 | Болхов | план на год | 3,0 | 1756 | | | 2 | 296,25 | 2 | 105,000 | 1 | 317,000 | | | | 3,0 | 2474,250 |
| | | на отч.период | 3 | 1756 | | | 2 | 296,250 | 2 | 105 | 1 | 317,000 | | | | 3,0 | 2474,250 |
| | | выполнение | 4,01 | 1756,98 | | | 2 | 296,088 | 2 | 105,106 | 1 | 317,115 | | | | 4,01 | 2475,290 |
| 3 | Верховье | план на год | 2,5 | 1518 | | | | | | | 31,400 | 1 | 220,1 | | 2,5 | 1769,5 | |
| | | на отч.период | 2,5 | 1518 | | | | | | | 31,4 | 1 | 220,1 | | 2,5 | 1769,500 | |
| | | выполнение | 3,57 | 1518,803 | | | | | | 1 | 31,388 | 4 | 220,132 | 22,145 | 3,57 | 1792,468 | |
| 4 | Залегощь | план на год | 3,0 | 1800 | | | | | | | | 1 | 191,8 | | 3,0 | 1991,8 | |
| | | на отч.период | 3,00 | 1800 | | | | | | | | 1 | 191,8 | | 3,0 | 1991,800 | |
| | | выполнение | 4,825 | 1800,58 | | | | | | | | 4 | 191,89 | 17,312 | 4,825 | 2009,782 | |
| 5 | Змиевка | план на год | 3,0 | 1803 | | | | | | | | 1 | 332 | | 3,0 | 2135,0 | |
| | | на отч.период | 3,00 | 1803 | | | | | | | | 1 | 332 | | 3,0 | 2135,000 | |
| | | выполнение | 3,89 | 1803,8 | | | | | | | | 5 | 331,962 | 53,84 | 3,885 | 2189,602 | |
| 6 | Знаменское | план на год | 0,2 | 121 | | | | | | | | | | | 0,2 | 121,000 | |
| | | на отч.период | 0,2 | 121 | | | | | | | | | | | 0,2 | 121,000 | |
| | | выполнение | 0,49 | 121,83 | | | | | | | | | | | 0,49 | 121,830 | |
| 7 | Кромы | план на год | 2,5 | 1500 | | | | | | | | | 1 | 76,07 | | 2,5 | 1576,1 |
| | | на отч.период | 2,5 | 1500 | | | | | | | | | 1 | 76,07 | | 2,5 | 1576,070 |
| | | выполнение | 4,05 | 1501,381 | | | | | | | | | 2 | 75,032 | | 4,05 | 1576,413 |
| 8 | Ливны | план на год | 5 | 3081 | | | 2 | 292,25 | 2 | 79,400 | 1 | 434,200 | 1 | 78,1 | | 5,0 | 3964,950 |
| | | на отч.период | 5 | 3081 | | | 2 | 292,25 | 2 | 79,400 | 1 | 434,200 | 1 | 78,1 | | 5,0 | 3964,950 |
| | | выполнение | 6,45 | 3081,010 | | | 2 | 292,234 | 2 | 79,469 | 1 | 434,23 | 1 | 78,148 | 145,5 | 6,45 | 4110,591 |
| 9 | Нарышкино | план на год | 3,5 | 2378 | | | | | | | | | 2 | 96,57 | | 3,5 | 2474,6 |
| | | на отч.период | 3,5 | 2378 | | | | | | | | | 2 | 96,57 | | 3,5 | 2474,570 |
| | | выполнение | 5,96 | 2378,848 | | | | | | | | | 2 | 96,679 | | 5,96 | 2475,527 |
| ИТОГО: | | план на год | 33,0 | 20400 | 2 | 1800 | 8 | 1229,7 | 8 | 642,200 | 4 | 1704,300 | 20 | 3637,052 | 2728,148 | 33,0 | 32141,400 |
| | | на отч.период | 33,00 | 20400 | 2 | 1800 | 8 | 1229,7 | 8 | 642,200 | 4 | 1704,300 | 20 | 3637,052 | 2728,148 | 33,0 | 32141,400 |
| | | выполнение | 49,477 | 20502,619 | 2,255 | 1800,775 | 8 | 1229,595 | 13 | 641,586 | 8 | 1698,635 | 34 | 3636,665 | 2799,931 | 49,477 | 32309,806 |