

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО «Орелоблэнерго»  
В.В. Заусов  
(подпись)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				тыс.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
<b>ВСЕГО,</b>												
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>											
<b>1.1.</b>	<b>Энергобережение и повышение энергетической эффективности</b>											
	Жилой дом по пер. Сечкина, 6		0	58,85	58,85	58,85						Обращение Заявителя
	Офисное здание по ул. Полеская, 26А		0	118,09	118,09	118,09						Обращение Заявителя
	Жилой дом по ул. 1-я Пушкинская, 38		0	60,07	60,07	60,07						Обращение Заявителя
	Торговый павильон по ул. Мошкарина, 16		0	30,95	30,95	30,95						Обращение Заявителя
	Летнее кафе по ул. Привокзальной, 6		0	39,95	39,95	39,95						Обращение Заявителя
	Жилой дом по пер. Дарвина, 9		0	73,93	73,93	73,93						Обращение Заявителя
	Нежилое помещение по ул. Черкаской, 63		0	231,46	231,46	231,46						Обращение Заявителя
	Жилой дом по ул. Черкасская, 41		0	53,55	53,55	53,55						Обращение Заявителя
	Нежилое помещение по ул. Автовокальная, 3		0	126,38	126,38	126,38						Обращение Заявителя
	Магазин по ул. Космонавтов		0	250,94	250,94	250,94						Обращение Заявителя
	Часть офиса по ул. 3-я Курская, 25		0	232,93	232,93	232,93						Обращение Заявителя
	Нежилое помещение по ул. 2-я Посадской, 4		0	234,65	234,65	234,65						Обращение Заявителя
	Спортивный комплекс по ул. Советской, 34		0	31,85	31,85	31,85						Обращение Заявителя
	Магазин по Московскому ш., 126д		0	27,88	27,88	27,88						Плата по индивидуальному проекту
	Торговый комплекс по ул. 3-я Курская		0	354,44	354,44	354,44						Обращение Заявителя
	Помещение по ул. Герцена, 6		0	259,71	259,71	259,71						Плата по индивидуальному проекту
	Комплекс зданий по Металлургов		0	110,42	110,42	110,42						Плата по индивидуальному проекту
	Жилой дом по ул. 6 -ой Орловской дивизии, 9ж		0	149,04	149,04	149,04						Обращение Заявителя
	Жилой дом по ул. Адроса, 9		0	267,25	267,25	267,25						Плата по индивидуальному проекту
	Жилые дома м-н «Зареченский» поз. 10, 22 (АСКУЭ)		0	335,49	335,49	335,49						Плата по индивидуальному проекту
	Жилой дом по Московскому ш., 180ж		0	25,04	25,04	25,04						Обращение Заявителя
	Часть жилого дома в г. Ливны, пер. Тихий, 11		0	45,59	45,59	45,59						Обращение Заявителя
	Храм в п. Залегощ		0	53,82	53,82	53,82						Обращение Заявителя
	Жилой дом в г. Ливны, ул. Городянская, 14		0	702,41	702,41	702,41						Обращение Заявителя
	Торговый павильон в Змиёвка, ул. 8 Марта		0	29,31	29,31	29,31						Обращение Заявителя
	Жилой дом в г. Ливны, ул. Муравская, 26		0	76,5	76,5	76,5						Обращение Заявителя
	Магазин по пер. Ягодному, 8б		0	43,64	43,64	43,64						Обращение Заявителя
	Томограф б-цы им. Семашко по ул. Матвеева	30,82	92,02	92,02	92,02	122,84						Плата по индивидуальному проекту
	Магазин по ул. Гагарина, 23		0	58,15	58,15	58,15						Обращение Заявителя
<b>1.1.1.</b>	<b>Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные</b>											
	<i>г.Орел</i>											
	В РП-1 на ОЛ-5, ОЛ-9		360	293,54	293,54	293,54	0	66,46	18,46			Уменьшение стоимости работ
	В РП-6 на ОЛ-61, ОЛ-64		360	299,32	299,32	299,32	0	60,68	16,86			Уменьшение стоимости работ
	Замена н/в щитов старого образца в ТП-37		0	48,42	48,42	48,42	0	-48,42	100			Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО г. Орел</b>		<b>720</b>	<b>641,27</b>	<b>641,27</b>	<b>641,27</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>10,93</b>			
	<i>Болховский уч-к</i>											
	в РП-1 яч.2,3		360	296,09	296,09	296,09	0	63,91	17,75			Уменьшение стоимости работ
	<i>Ливенский МФ</i>											
	в ЦРП ПЛ-10, ПЛ-4		360	292,23	292,23	292,23	0	67,77	18,82			Уменьшение стоимости работ
	<b>ИТОГО МФ</b>											
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>1440</b>	<b>1229,6</b>	<b>1229,6</b>	<b>1229,6</b>	<b>0</b>	<b>210,41</b>	<b>14,61</b>			
<b>1.1.2.</b>	<b>Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ</b>											
	<i>г.Орел</i>											
	замена КЛ-6кВ от ТП-517 до ТП-518		500	291,36	291,36	291,36	0	208,64	41,73			Уменьшение стоимости работ
	замена КЛ-6кВ от ТП-616 до ТП-617		765	553,83	553,83	553,83	0	211,17	27,6			Уменьшение стоимости работ
	замена КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-21		195	216,63	216,634	216,634	0	-21,63	-11,09			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	замена КЛ-0,4кВ от ТП-122 до ВРУ ул.60 лет Октября, 28		360	267,06	267,06	267,06	0	92,94	25,82			Уменьшение стоимости работ
	монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-135 до ВРУ ул. Горького, 50а		72	32,07	32,07	32,07	0	39,93	55,46			Уменьшение стоимости работ
	замена КЛ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ Наугорское ш-се, 11		64	120,25	120,25	120,25	0	-56,25	-87,89			Изменение технического решения
	замена КЛ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ Наугорское ш-се, 13		214	104,28	104,28	104,28	0	109,72	51,27			Уменьшение стоимости работ





	ТП № 5, ул. Мира — Толстого		480	333,44	333,44	333,44	0	146,56	30,53		Уменьшение стоимости работ
	ТП № 3, ул. Маяковского		0	307,06	307,06	307,06	0	-307,06	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>Хотынецкий участок</b>										
	Монтаж СИП 2А от										
	ТП № 13, ул. Строителей		540	350,64	350,64	350,64	0	189,36	35,07		
	Монтаж кабельного ввода резервного питания ВЛ-10 кВ фидер № 10 от КРУН 10 кВ ПС-35/10 «Хотынецкая»		0	160,64	160,64	160,64	0	-160,64	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО</b>		<b>2100</b>	<b>2378,848</b>	<b>2378,848</b>	<b>2378,848</b>	<b>0</b>	<b>-278,85</b>	<b>-13,28</b>		
	<i>с.Болхов</i>										
	Монтаж СИП 2А от										
	РП-1, пер. 1-ый Ленинский		600	474,85	474,85	474,85	0	125,15	20,86		Уменьшение стоимости работ
	ТП-10, ул. Тургенева и пер.Юркиной		420	249,38	249,38	249,38	0	170,62	40,62		Уменьшение стоимости работ
	ТП-13, ул.Калинина и пер.2-ой Калининский		480	366,54	366,54	366,54	0	113,46	23,64		Уменьшение стоимости работ
	ГКТП-46, ул.Луговая		0	267,31	267,31	267,31	0	-267,31	100		Включение в план по технической необходимости
	ГКТП-3, ул.Ключикова		300	398,9	398,9	398,9	0	-98,9	-32,97		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	<b>ИТОГО</b>		<b>1800</b>	<b>1756,978</b>	<b>1756,978</b>	<b>1756,978</b>	<b>0</b>	<b>43,02</b>	<b>2,39</b>		
	<i>с.Знаменское</i>										
	Монтаж ВЛ-0,4кВ от										
	ТП-1, пер.Молодежный		84	63,35	63,35	63,35	0	20,65	24,59		Уменьшение стоимости работ
	ТП-1, пер.Аптечный		36	58,48	58,48	58,48	0	-22,48	-62,45		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
	<b>ИТОГО</b>		<b>120</b>	<b>121,830</b>	<b>121,830</b>	<b>121,830</b>	<b>0</b>	<b>-1,83</b>	<b>-1,53</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>19800</b>	<b>20502,614</b>	<b>20502,614</b>	<b>20502,614</b>	<b>0</b>	<b>-702,61</b>	<b>-3,55</b>		
<b>1.1.4.</b>	<b>Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.</b>		<b>2728,15</b>	<b>2799,93</b>	<b>2799,932</b>	<b>2799,932</b>	<b>0</b>	<b>-71,78</b>	<b>-2,63</b>		
	Приобретение приборов и аппаратуры		1000,57	1003,57	1003,57	1003,57	0	-3	-0,3		Увеличение закупочной цены
	Приобретение спецоборудования и спецтехники		1727,58	1796,36	1796,36	1796,36	0	-68,78	-3,98		Увеличение закупочной цены
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>										
<b>1.2.1.</b>	<b>Техпереворужение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП</b>										
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 3, на яч. ОЛ - 32		96,41	38,55	38,55	38,55	0	57,85	60,01		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 3, на яч. ОЛ - 30		96,41	38,5	38,5	38,5	0	57,9	60,06		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 3, на яч. ОЛ - 34		96,406	49,43	49,43	49,43	0	46,98	48,73		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 3, на яч. ОЛ - 33,35,36,37		96,41	204,38	204,38	204,38	0	-107,98	-112		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. ОЛ - 5,9		0	126,14	126,14	126,14	0	-126,14	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО г. Орел</b>		<b>385,62</b>	<b>457,01</b>	<b>457,01</b>	<b>457,01</b>	<b>0</b>	<b>-71,39</b>	<b>-18,51</b>		
	<i>с.Болхов</i>										
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. 2,3		192,81	105,11	105,11	105,11	0	87,71	45,49		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>Ливенский МФ</b>										
	<i>Ливенский участок</i>										
	Наладка релейной защиты с микропроцессорным устройством РС 83 А2 в РП - 1, на яч. 2,3		192,81	79,47	79,47	79,47	0	113,34	58,78		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>ИТОГО</b>		<b>385,62</b>	<b>184,58</b>	<b>184,58</b>	<b>184,58</b>	<b>0</b>	<b>201,05</b>	<b>52,14</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>771,25</b>	<b>641,59</b>	<b>641,59</b>	<b>641,59</b>	<b>0</b>	<b>129,66</b>	<b>16,81</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>										
<b>1.3.1.</b>	<b>Учет по питающим центрам</b>										
	Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ диалетчерская		0	148,6	148,6	148,6	0	-148,6	100		Включение в план по технической необходимости
	Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ на ПЛ-719 в ТП 679		442,51	278,23	278,23	278,23	0	164,28	37,12		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ на ПЛ-22 и ПЛ 3 в РП 23		0	57,08	57,08	57,08	0	-57,08	100		Включение в план по технической необходимости
	Автомат-инф. Изм система и АСКУЭ в расп.сет.6/10 кВ на ПЛ-434 в ТП 82		442,51	353,59	353,59	353,59	0	88,92	20,09		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	построение АСКУЭ в распред.сетях 6/10 кВ РП 7		0	28,01	28,01	28,01	0	-28,01	100		Включение в план по технической необходимости



	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.16 по ул.Горького	161,6	48	48	48	0	113,6	70,3		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>Хомутовский участок</b>									
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.26 по ул.Кооперативной	0	48	48	48	0	-48	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>Краснозорецкий участок</b>									
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.7 по ул.Кирова	0	48	48	48	0	-48	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>Русско-Бродский участок</b>									
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.10 по ул.Завокальной	0	48	48	48	0	-48	100		Включение в план по технической необходимости
	монтаж ПКУ	0	28,13	28,132	28,132	0	-28,13	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>220,132</b>	<b>220,132</b>	<b>220,132</b>	<b>0</b>	<b>-58,53</b>	<b>-36,22</b>		
	<b>Залегощенский МФ</b>									
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.2 по ул.Молодежной в с.Моховое	0	47,99	47,990	47,990	0	-47,99	100		Включение в план по технической необходимости
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.24А по ул.Пионерской в г.Новосиль	0	47,94	47,940	47,940	0	-47,94	100		Включение в план по технической необходимости
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.10 по ул.Пушкина в п.Залегощь	161,6	48,02	48,020	48,020	0	113,58	70,28		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.36 по ул.Советской в с. Корсаково	0	47,94	47,940	47,940	0	-47,94	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>191,890</b>	<b>191,890</b>	<b>191,890</b>	<b>0</b>	<b>-30,29</b>	<b>-18,74</b>		
	<b>Кромской МФ</b>									
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.15 по ул.Советской в с.Тросна	0	48,29	48,291	48,291	0	-48,29	100		Включение в план по технической необходимости
	построение АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.93 по ул.Интернациональной в п.Дмитровское	161,6	26,74	26,741	26,741	0	134,86	83,45		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>75,032</b>	<b>75,032</b>	<b>75,032</b>	<b>0</b>	<b>86,57</b>	<b>53,57</b>		
	<b>Линенский МФ</b>									
	<b>Линенский участок</b>									
	Построение системы АСКУЭ в распред. сетях 0,4 кВ на вводах в ТП-122	161,6	78,15	78,148	78,148	0	83,45	51,64		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>78,148</b>	<b>78,148</b>	<b>78,148</b>	<b>0</b>	<b>83,452</b>	<b>51,64</b>		
	<b>Нарышкинский МФ</b>									
	<b>Нарышкинский участок</b>									
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.31 по ул.Немкова в п.Нарышкино	161,6	31,29	31,285	31,285	0	130,32	80,64		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	<b>Хотынецкий участок</b>									
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ в КТП д. Булатово	0	65,39	65,394	65,394	0	-65,39	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>96,679</b>	<b>96,679</b>	<b>96,679</b>	<b>0</b>	<b>64,921</b>	<b>40,17</b>		
	<b>Зиневский МФ</b>									
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.20А по ул.Дубровинского в п.Покровское	0	26,31	26,305	26,305	0	-26,31	100		Включение в план по технической необходимости
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.37 по ул.Советской в с. Дросково	0	26,31	26,305	26,305	0	-26,31	100		Включение в план по технической необходимости
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, д.3 по ул. 50 лет Октября в п.Глазуновка	161,6	48,29	48,291	48,291	0	113,31	70,12		Изменение стоимости оборудования, изменение технического решения
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, в ТП 5 г.Малоархангельск	0	182,33	182,333	182,333	0	-182,33	100		Включение в план по технической необходимости
	Монтаж системы АСКУЭ в распред сетях 0,4 кВ, 39 по ул.Советской в г. Малоархангельске	0	48,73	48,728	48,728	0	-48,73	100		Включение в план по технической необходимости
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>331,962</b>	<b>331,962</b>	<b>331,962</b>	<b>0</b>	<b>-170,362</b>	<b>-105,42</b>		
	<b>г.Болхов</b>									
	Построение системы АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и ВРУ	161,6	0	0,000	0,000	0	161,6	100		Изменение технического решения
	<b>ИТОГО</b>	<b>161,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>161,600</b>	<b>100</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3070,374</b>	<b>3636,657</b>	<b>3636,657</b>	<b>3636,657</b>	<b>0</b>	<b>-566,283</b>	<b>-18,44</b>		
1.4.	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>			0						
1	Объект 1			0						
2	Объект 2			0						
...				0						
2.	<b>Новое строительство (техприсоединение)</b>			0						
2.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>			0						
1	Объект 1			0						
2	Объект 2			0						
...				0						
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>			0						



Приложение № 6.2  
к приказу Минэнерго России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_\_\_

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, тыс. рублей  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО «Орелоблэнерго»

(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года  
М.П.

тыс. рублей

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		План 2010 г.	Факт 2010 г.	
1	Собственные средства	32 141,40	100 829,60	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	68 519,80	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	68 519,80	

1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	<b>68 519,80</b>	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	<b>32 141,40</b>	<b>32 309,80</b>	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	32 141,40	32 141,00	
1.2.2.	Прочая амортизация		168,80	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:		0,00	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>32 141,40</b>	<b>100 829,60</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

**Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО «Орелоблэнерго»  
\_\_\_\_\_ В.В.Заусов  
(подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция кабельных линий электроснабжения в сетях 0,4/6/10кВ	2,00	2,26	2,0	2,26
2	Применение самонесущего изолированного провода в воздушных сетях 0,4кВ	33,00	49,477	33,0	48,957
3	ТП-178, Школа ул.Картукова	0	0,63	0	0
4	ТП-58, Вентиляция нового корпуса б-цы им.Семашко	0	0,63	0	0
5	Распределительный пункт №36 совмещенный с ТП (микрорайон «Зареченский»)	0	0,63	0	0
6	ТП-570 ул.Алроса, 3	0	0,63	0	0
7	ТП-572 ул.Алроса, 4	0	0,63	0	0

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Главный инженер

Тимохин В.А.